



OFICIO No GADPRPN-P-HL-2026-083
Puerto Napo, 24 de abril del 2026

Señores:

Sr. Galo García, Sr. Claudio Cerda, Sr. Alberto Grefa.
MIEMBROS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo a nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Puerto Napo.

En atención al Oficio N° 003-PCPN de fecha 30 de marzo de 2025, suscrito por los miembros de Participación Ciudadana, me permito poner en su conocimiento que, en cumplimiento de lo dispuesto por esta Presidencia, se ha recibido el informe técnico presentado por el Ing. Juan Minchala V., designado para el proceso de rendición de cuentas.

Dicho informe contiene el detalle del porcentaje de inversión de las obras correspondientes al periodo fiscal 2025, incluyendo el listado de obras ejecutadas y no ejecutadas, con su respectivo monto planificado, monto ejecutado, estado y porcentaje de avance financiero.

Cabe indicar que el porcentaje consignado corresponde al avance financiero de cada obra, calculado en función del monto ejecutado respecto al monto planificado. El estado de cada obra determina su nivel de ejecución (Ejecutado/No ejecutado). Asimismo, las diferencias menores entre el monto planificado y el monto ejecutado en algunas obras responden a variaciones en los volúmenes efectivamente ejecutados y verificados durante el proceso de fiscalización, conforme a las planillas de obra.

El porcentaje total señalado corresponde al avance financiero global de las obras detalladas, información que servirá de base para la elaboración del informe anual de rendición de cuentas a la ciudadanía.

En tal virtud, se remite la información correspondiente para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



Lic. Héctor León
PRESIDENCIA
PRESIDENTE DEL GADPRPN

Adj: Cuadros de obras – periodo fiscal 2025

[Handwritten signature]
2026-04-28
10:05

archivo

*Enviar informe
de porcentaje de inversión
de las obras. m3.
guan*

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL GAD PARROQUIAL DE PUERTO NAPO

Pozoblanco

Oficio N° 003 PCPN
Puerto Napo, 30 de marzo del 2025

Lcdo.
Héctor León
PRESIDENTE DEL GAD RURAL DE PUERTO NAPO
Presente.-

Al expresarle nuestro cordial saludo le solicitamos comedidamente el detalle del porcentaje de las obras realizadas durante el período 2025 y el estado contractual de las mismas, si las hubiere para informar a la ciudadanía.

Esta información queremos que conste en el informe anual que la Junta Parroquial y de nuestra gestión que se debe presentar a la Asamblea Parroquial.

Con la seguridad de contar con esta información nos suscribimos.

atentamente


Galo García León
PARTICIPACION CIUDADANA


Claudio Cerda
PARTICIPACION CIUDADANA

 GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE PUERTO NAPO
R.U.C.: 1560602910001
RECIBO
FECHA: 31-03-2026 HORA: 10:30
FIRMA: 


Alberto Grefa
PARTICIPACION CIUDADANA



Puerto Napo, 10 de abril de 2026

Licenciado
Hector León

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO

Presente. -

De mi consideración:

En atención al Oficio N° 003 PCPN, de fecha 30 de marzo de 2025, suscrito por los miembros de Participación Ciudadana, y en cumplimiento de la sumilla inserta en el mismo por parte de la máxima autoridad, mediante la cual se dispone emitir el informe del porcentaje de inversión de las obras correspondientes al periodo fiscal 2025, me permito poner en su conocimiento el siguiente detalle:

La información adjunta contiene el listado de obras ejecutadas y no ejecutadas, incluyendo su monto planificado, monto ejecutado, estado y porcentaje de avance financiero, con la finalidad de que sea considerada en la elaboración del informe anual de rendición de cuentas a la ciudadanía.

Cabe indicar que el porcentaje consignado corresponde al avance financiero de cada obra, calculado en función del monto ejecutado respecto al monto planificado. El estado de la obra determina su nivel de ejecución (Ejecutado/No ejecutado). Asimismo, las diferencias menores entre el monto planificado y el monto ejecutado en algunas obras responden a variaciones en los volúmenes efectivamente ejecutados y verificados durante el proceso de fiscalización, conforme a las planillas de obra.

El porcentaje total corresponde al avance financiero global de las obras detalladas.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Juan Minchala V.

DESIGNADO PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Adj.: Cuadro de obras – periodo fiscal 2025





GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO CUADRO DE OBRAS – PERIODO FISCAL 2025

N°	Nombre de la obra	Monto planificado	Monto ejecutado	Estado	Avance financiero (%)	Observaciones
1	CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERIA SANITARIA EN LA COMUNIDAD CAPIRONA	\$15,000.00	\$14,563.45	Ejecutado	97.09%	
2	CONSTRUCCIÓN DE UN MICROCENTRO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA ZONA Y COMIDAS TÍPICAS EN LA COMUNIDAD KICHWA SHIWA URKU"	\$30,000.00	\$29,387.44	Ejecutado	97.96%	La obra corresponde al periodo fiscal 2025, cuya ejecución concluyó en el año 2026.
3	CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍO Y CAMERINO EN EL ESTADIO DE LA COMUNIDAD SAN CARLOS	\$29,005.00	\$0.00	No ejecutado	0.00%	El proyecto no fue ejecutado debido a la falta de legalización del predio, el cual se encontraba en proceso para su declaratoria como área pública
4	CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE GESTIÓN EN LA COMUNIDAD SAN PABLO	\$46,792.19	\$46,785.42	Ejecutado	99.99%	
5	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EDUCATIVAS E IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN EL BLOQUE DOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA PATRIOTA MICHILENA	\$96,823.53	\$96,715.25	Ejecutado	99.89%	
6	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	\$10,000.00	\$9,622.00	Ejecutado	96.22%	
7	MANTENIMIENTO DE LA CANCHA CUBIERTA DEL COMPLEJO DEPORTIVO NELSON MORALES Y PASEO FAMILIAR	\$47,577.02	\$46,462.85	Ejecutado	97.66%	



8	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA CUBIERTA DEL CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE CÉSAR PAREDES EN LA COMUNIDAD PIWKULIN	\$36,000.00	\$0.00	No ejecutado	0.00%	El proyecto no fue ejecutado debido a la falta de legalización del predio, el cual se encontraba en proceso para su declaratoria como área pública
		\$311,197.74	\$243,536.41		78.26%	

Nota: El estado de la obra determina su nivel de ejecución (Ejecutada/No ejecutada), mientras que el porcentaje corresponde al avance financiero en función del monto ejecutado respecto al planificado

Elaborado por:

Ing. Juan Minchala

DESIGNADO PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS